

MOTTO – Odkanalizování obce Lichnov

Uplynuly 2,5 měsíce od zahájení výstavby kanalizace v obci. Jak v terénu, tak na úřadě se denně řeší problémy.

Přežili jsme náročnou prezentaci, poklep kamenů, hloubkovou kontrolu cizinecké policie, sociální záležitosti a bezpečnosti práce, rizikový stav na ČOV, 4 kontrolní dny, 2 kontroly z SFŽP ČR. K dnešnímu dni je vybudováno cca 4000 m hlavních stok, 500 m přípojek což představuje více než 30% hodnoty z celkového díla.

Zdaleka však není vyhráno.

Osobně bych rozdělil celou kanalizaci do 4. etap.

1. etapa – projekt – je hotovo i když ...
2. etapa – veřejná část – úspěšně se pokračuje a předpoklad, že do zimy bude kolaudováno
3. etapa – domovní kanalizační přípojky – v současné době se začíná rozjíždět zhotovování projektu a se samotným připojením se majitelé domu ještě několikrát zapotí. (Podrobná informace na 4. zasedání zastupitelstva obce.)
4. etapa – zprovoznění (stočné) – k úspěšnému provozu kanalizace a spokojenosti občanů bude rozhodující, jak se k úkolu postaví funkcionáři obce. Podle podmínek, které jsou dány SFŽP ČR, bude obec mj. min 10 let provozovat ČOV a proto musí vyjednat takové podmínky, které budou pro občany nejvýhodnější.

Ještě se vrátím do současnosti. Rada obce projednala zprávu o průběhu výstavby kanalizace mimo jiné se závěrem, že **vyslovuje poděkování za mimořádně vysokou pracovní morálku a slušné jednání pracovníkům Zhotovitele a to na všech úsecích výstavby.**

Bohužel ne vždy se stejně ohleduplně chovají naši občané, mnohdy bezohlednou jízdou nebo uplatňováním osobních zájmů. Je třeba si také uvědomit, že ne všechno jde bez chyb. Takovýto rozsah prací v tak krátkém čase snad nikdo z nás nečekal. Proto vás vyzýváme, vážení občané, k toleranci a shovívavosti.

Jan Kahánek, starosta